

2020年度专项（项目）资金绩效自评表

（2020年度）

(2020年度)

全年预算数
2020年02月25日

专项（项目）名称		盐边县幼儿园沙池改造					
项目主管单位		盐边县教育和体育局					
项目实施单位		盐边县幼儿园					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
	年度资金总额:		20	18.73	0.9365		
	其中: 上级财政资金		20	18.73	0.9365		
	本级财政资金						
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	盐边县幼儿园沙池改造		2020盐边县幼儿园沙池改造全部完成18.73万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 后花园沙池改造	沙池及雨棚改造装饰	18.73万元, 全部完成	100	
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 让全园幼儿开展户外活动	安全环保适合3-6岁幼儿年龄特点	18.73万元, 全部完成	100	
			指标2: 促进幼儿科学探究能力				
						
		时效指标	指标1: 工期25天	按照工程进度稳步实施	按时完成	100	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 拆除旧沙池136平方 安全防护围栏80平方, 造型雨棚钢架结构136平方, 造型雨棚帆布150平方, 造型雨棚底座四个。	有效节约成本, 发挥最大功能	18.73万元, 全部完成	100	
	指标2: 砖砌围沿(不含抹灰)56平方, 围沿找平抹灰74平方, 池底找平78平方,						
防腐木铺设47平方, 20-70目银白色海沙56吨						
						
	项目效益	经济效益指标	指标1: 符合幼儿年龄特点		18.73万元, 全部完成		
指标2:							
.....							
社会效益指标		指标1: 发展幼儿体能, 感知自然	项目建成后, 改善了学校教学环境, 美化校园, 增加改善了幼儿活动区域, 促进教育教学发展, 得到师生家长的好评。	提高了教育教学质量	100		
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1: 生态环保					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1: 挖掘幼儿潜能	体现政策导向, 长期保障教育教学工作持续发展。	2020年部门支出为我校各项工作正常运转提供保障	100		
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1: 幼儿喜欢, 有效促进教育教学工作			100		
		指标2:					
						